



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 353 DEL 25/05/2026

Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Unità Proponente: LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA "PISTA" AD USO POLIVALENTE UBICATA IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - CUP C27D23000020004 - CIG B9F8EB7827 - AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 27/06/2024 con il quale è stato nominato Dirigente del Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici, l'Ing. Valentina Perrone;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 18/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all'ordinamento finanziario e contabile, in particolare in merito all'assunzione e alla gestione di impegni di spesa;

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20/12/2024, con la quale si aggiorna il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati, nel quale è inserito il presente progetto;

PREMESSO che:

- la pavimentazione dell'impianto in oggetto, situato nella frazione di Santa Lucia, risulta essere seriamente danneggiata al limite della praticabilità. La parte superficiale ha subito un importante deterioramento e di conseguenza, vengono a mancare gli standard di sicurezza necessari al pubblico utilizzo.

- per quanto descritto, risulta necessario eseguire un intervento di rifunzionalizzazione e riqualificazione, che riguarda sia la pavimentazione, fortemente deteriorata, che i tabelloni dei canestri, anch'essi in stato di deperimento;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 09/10/2025 con la quale è stato approvato *il progetto in un unico livello esecutivo relativo all'intervento denominato "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA "PISTA" AD USO POLIVALENTE UBICATA IN LOC. SANTA LUCIA NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO"* per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 125.724,76 quale importo lavori ed € 74.275,24 quali somme a disposizione;

RICHIAMATA nelle premesse e nel disposto, la Determinazione Dirigenziale n. 660 del 06/11/2025, a rettifica di "Mero errore materiale";

RICHIAMATA nelle premesse e nel disposto, la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 28/01/2026, con la quale si affidano i lavori in oggetto all'Operatore Economico "EDILCOSTRUZIONI SRL" con sede legale in Via dello SPUNTONE, 8/A – 53034 COLLE di Val d'ELSA (SI) – P.I. 01550690521;

CONSIDERATA la motivazione espressa dall'Operatore Economico, motivo per il quale lo stesso richiede la proroga, inerente "Condizioni meteo avverse nel periodo delle lavorazioni, che hanno causato il prolungarsi delle stesse" (Prot. n. 10624 del 21/05/2026 e successiva integrazione Prot. n. 10758 del 22/05/2026);

DATO atto che tale richiesta si fonda su reali e non trascurabili motivazioni, che inevitabilmente causano ritardi nei termini previsti di fine lavori;

CONSIDERATO il parere della DL, depositato in atti presso questo Ente, Con il quale si esprime parere favorevole in merito a quanto richiesto;

RITENUTO di approvare la richiesta avanzata e di concedere una proroga fino al 26/06/2026 per l'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto è la sottoscritta Ing Valentina Perrone;

VISTI:

- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL";
- il D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente quanto riportato in premessa;
2. di concedere, per quanto descritto in premessa, all'Operatore Economico "EDILCOSTRUZIONI SRL" con sede legale in Via dello SPUNTONE, 8/A – 53034 COLLE di Val d'ELSA (SI) - P.I. 01550690521, la proroga di 30 giorni (26/06/2026) come data utile per l'ultimazione dei lavori;
3. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i nuovi vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge n. 145/2018 (C.D. Legge di Bilancio 2019);
5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa di cui alla presente determinazione, previa verifica della regolarità della relativa fattura, ai sensi dell'art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 e della regolarità contributiva dell'azienda.

IL DIRIGENTE

PERRONE VALENTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)