



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 134 del 04/08/2022

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattro** del mese di **agosto** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Assente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Assente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Bartalini presso la sede comunale e la presenza dell'Assessore Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Premesso che a seguito di un'indagine diagnostica su elementi lignei strutturali della copertura del Museo archeologico e Galleria d'Arte Moderna presso la Speziera di Santa Fina, acquisita a mezzo pec al prot. informatico dell'ente n. 598 del 12/01/2021, si è reso necessario eseguire un intervento di immediata messa in sicurezza per ovviare al degrado/rotture e all'insufficienza strutturale rilevata in alcuni degli elementi costituenti la struttura lignea del tetto;

Vista:

- la determina dirigenziale n. 162 del 23/03/2021 in cui si affida alla società d'ingegneria Legnopiù s.r.l. con sede in Prato (PO), l'espletamento dell'incarico per la progettazione e D.L. per messa in sicurezza degli elementi lignei strutturali della copertura del museo archeologico e galleria d'arte moderna presso speziera di Santa Fina;
- la determina dirigenziale n. 262 del 12/05/2021 in cui si affida all'Arch. Antonella Taurisano con sede in Prato (PO), l'espletamento dell'incarico per la redazione di PSC in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per messa in sicurezza degli elementi lignei strutturali della copertura del Museo Archeologico e Galleria d'Arte Moderna presso la Speziera di Santa Fina;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 10/12/2021 in cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dalla società d'ingegneria Legnopiù s.r.l. con sede in Prato (PO) sopracitata e depositato agli atti dell' U.T.C. in data in data 25/06/2021, che presenta il seguente quadro economico:

OPERE PREVISTE PER L'APPALTO

A) Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 33.353,88
--	-------------

b.1) Oneri per la sicurezza	€ 5.956,48
-----------------------------	------------

b.2) Oneri Covid 19	€ <u>3.462,15</u>
---------------------	-------------------

B) Oneri sicurezza Totali	€ 9.418,63
---------------------------	------------

<i>Totale Lavori A+B</i>	€ 42.772,51
--------------------------	-------------

C – SOMME A DISPOSIZIONE

c.1) IVA sui lavori 22%	€ 9.409,95
-------------------------	------------

c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib. Asta (compreso IVA al 22%)	€ 204,74
--	----------

c.3) spese tecniche	€ 6.000,00
---------------------	------------

c.4) CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)	€ <u>1.612,80</u>
--	-------------------

<i>Totale Somme a Disposizione C</i>	€ 17.227,49
--------------------------------------	-------------

TOTALE PROGETTO	€ 60.000,00
------------------------	-------------

Visto che, a seguito dell'attuale situazione e degli ultimi aggiornamenti normativi si rende necessario aggiornare il quadro economico di spesa modificando il costo delle lavorazioni, aggiornandolo al prezzario 2022, ed incrementando gli imprevisti per poter avere copertura sulla revisione dei prezzi computati, come segue:

OPERE PREVISTE PER L'APPALTO

A) Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 38.226,83
B) Oneri per la sicurezza	€ <u>7.337,58</u>
<i>Totale Lavori A+B</i>	€ 45.564,41
C – SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1) IVA sui lavori 22%	€ 10.024,17
c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib. Asta (compreso IVA al 22%)	€ 16.798,62
c.3) spese tecniche	€ 6.000,00
c.4) CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)	€ <u>1.612,80</u>
<i>Totale Somme a Disposizione C</i>	€ 34.435,59
TOTALE PROGETTO	€ 80 000,00

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art. 31 e del D.P.R. 207/2010, le funzioni relative alla figura del Responsabile Unico del Procedimento sono ricoperte dalla sottoscritta Ing. Valentina Perrone, Responsabile Settore Gestione del Territorio;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", così come convertito con legge di conversione 120/2020, modificata dal DL 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2) di approvare una variazione del progetto esecutivo per la "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" redatto dalla società d'ingegneria

Legnopiù s.r.l., incrementando il quadro economico per l'importo delle lavorazioni previste e per la voce imprevisti come segue:

OPERE PREVISTE PER L'APPALTO

A) Importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 38.226,83
B) Oneri per la sicurezza	€ <u>7.337,58</u>
<i>Totale Lavori A+B</i>	€ 45.564,41
C – SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1) IVA sui lavori 22%	€ 10.024,17
c.2) imprevisti da incrementarsi con il rib. Asta (compreso IVA al 22%)	€ 16.798,62
c.3) spese tecniche	€ 6.000,00
c.4) CNPAIA e Iva su spese tecniche (4%+22%)	€ <u>1.612,80</u>
<i>Totale Somme a Disposizione C</i>	€ 34.435,59
TOTALE PROGETTO	€ 80 000,00

3) di dare atto che l'Ing. Valentina Perrone è il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento;

4) di dare atto che il progetto trova copertura economica nel Bilancio 2022;

5) di dare atto che l'investimento è caratterizzato dal seguente CUP *C25F21002120004*;

6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgsd. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 891/2022 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI ad oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

04/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 891/2022 ad oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

04/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 134 del 04/08/2022

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

Oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MUSEO ARCHOEOLOGICO E DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA PRESSO SPEZIERIA DI SANTA FINA" - CUP C25F21002120004 - APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTO ESECUTIVO. .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 05/08/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*